

holzbauschweiz

Pos. 1.3

Nr. Candidato

Tempo: 20 Minuti

► Pezzi - per elementi tecnici

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Procedura di qualificazione 2018

F R E FÉDÉRATION
+ C ROMANDE
E M DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
D'ÉBÉNISTERIE
ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

Carpentiere AFC

Lavoro pratico

Pos. 1.3

Nome **Cognome** **Nr. Candidato**

Ditta	Rapporto regia		Data:
	Cliente:	<i>procedura qualificazione 2018</i>	

Tipo di lavoro	<i>Taglio e assemblaggio telaio</i>						
	<i>Stabilizzazione con OSB con risparmi tecnici</i>						
	<i>Predisporre e posare installazione elettrica</i>						
	<i>Nastrare ermeticamente fori passanti</i>						

Osservazioni							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Operaio	Ore		Straordinari	Veicolo		Costi
		Officina	Cantiere	Ore	Tipo	Km	Fr.
<i>Giugno 18</i>	<i>Candidato</i>	<i>1.5</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Attrezzatura / Macchine

Trapano / Trapano a percussione	<i>1/4</i>	Ore	Compressore e Pistola		Ore
Seghetto alternativo / Fresa / Lamello		Ore			
Pialla a mano / circolare a mano	<i>1/4</i>	Ore	Macchine stazionarie		Ore

Materiale	<i>Legni Telaio 60/120 mm</i>	<i>2 x 1.14 m</i>	<i>=</i>	<i>2.28 m</i>
		<i>3 x 0.97 m</i>	<i>=</i>	<i>2.91 m</i>
		<i>1 x 0.40 m + 0.50 m</i>	<i>=</i>	<i>0.90 m</i>
		<i>Totale</i>	<i>=</i>	<i><u>6.09 m</u></i>
	<i>listone 60/60 mm</i>	<i>1 x 0.97 m</i>		
	<i>Variante 1: OSB 15 mm 1.08m x 1.09m - foro 0.50m x 0.50m</i>			
	<i>Variante 2: OSB 15 mm 1.08m x 1.09m - senza foro (va bene)</i>			
	<i>Scatola elettrica d:65mm ; tubo elettricista d:25 mm</i>			
	<i>Viti torx 6/120 - 12/20 pz ; 5/40 - 20/25 pz</i>			
	<i>Nastri</i>			

Firma Cliente:	Firma operaio: candidato
----------------	---------------------------------