



Qualifikationsverfahren 2018		Praktische Arbeiten		 	
Zimmerin EFZ / Zimmermann EFZ		Wandelement Rahmenbau		Bewertungsblatt	
Name		Vorname		Kandidat Nr.	Pos. 3.1
				Datum	

	Kriterien	Soll-Masse /-Zustand	Indikatoren (nicht ausgeführt = 0 P.)	Ist-Masse / -Zustand, Bemerkungen (notwendig bei jedem Abzug)	Möglich	Erreicht
Konstruktion	1 Höhe links / rechts	1088 / 1088	+/-1mm = je 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	2 Breite oben / unten	1140 / 1140	+/-1 mm = je 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	3 4 Aussenecken Montage	bündig aussen und in Wandebene	Überall +/-1 mm = 2 P., z. T. bis +/- 2 mm = 1 P., teilweise mehr = 0 P.		2	
	4 Rücksprung	rechter Ständer gedreht gem. Plan, 60/60-mm-Latte innen bündig	+/- 1 mm und gemäss Plan = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., mehr oder falsch = 0 P.		1	
	5 Lichtmass Öffnung	4 x 500 (ob./unt./li./re.)	+/-1 mm = je 0.5 P., mehr = 0 P.		2	
	6 Mittelständer / Riegel Montage an Rahmen	in Wandebene bündig, in der Länge passgenau	Überall +/-1 mm = 2 P., z. T. bis +/- 2 mm = 1 P., mehr = 0 P.		2	
	7 Verschraubung	zweckmässig, ca. 2 Schr./Anschluss, Schraubenkopf bündig +0 /-2 mm	Vollständig und gut = 2 P., kleine Mängel = 1 P., grobe Mängel = 0 P.	13	2	
Bekleidung	8 Breite / Höhe OSB	3 x bündig mit Rahmen, 1 x Rücksprung 60	+/-1 mm = je 0.5 P. pro Seite, mehr = 0 P.		2	
	9 Ausschnitt Fenster	4 x bündig mit Konstruktion	+/-1 mm = je 0.5 P. pro Seite, mehr = 0 P.		2	
	10 Rechter Winkel OSB	2 x Diagonal-Eckmasse messen, keine Massdifferenz	Differenz bis 2 mm = 2 P., bis 4 mm = 1 P., mehr = 0 P.		2	
	11 Verschraubung OSB-Platte	Schrauben fachgerecht eingedreht	sauber, regelmässig (v. Auge) = 1 P., unregelmässig = 0.5 P., unsauber = 0 P.		1	
	12 Schraubenabstand OSB-Platte	für aussteifende Beplankung genügend	bis max. 200 mm = 1 P., bis 300 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.	8	1	
Elektroinstallation	13 Ausschnitt Dose Lage	rechts 118 / oben 303	+/-4 mm = je 0.5 P., mehr = 0 P.		1	
	14 Elektrorohr Austrittsbohrung Lage	rechts 640 / unten 214	+/-4 mm = je 0.5 P., mehr = 0 P.		1	
	15 Elektrorohr Montage	Biegeradius nicht zu eng, aber Rohr nicht üb. Mitte Ständer hinausgeführt	Rohr korrekt montiert = 2 P., teilweise = 1 P., nicht montiert oder geknickt = 0 P.		2	
	16 Abdichtung auf OSB	Dose und Rohr abgedichtet mit Klebeband und/oder Dichtmasse	Zweckmässig, luftdicht = je 1 P., unschön, ev. undicht = je 0.5 P., n. ausgef. = 0 P.		2	
	17 Abdichtung Rohreinführung in Dose	Rohr auf Dose abgedichtet mit Klebeband und/oder Dichtmasse	Zweckmässig, luftdicht = 1 P., unschön, ev. undicht = 0.5 P., nicht ausgef. = 0 P.	7	1	
Anzahl Punkte total					28	
Experte 1			Experte 2			