

Procedura di qualificazione 2018		Lavoro pratico		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> F R E C E M </div> <div style="font-size: 0.8em;"> FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTRIER D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE </div> </div> <div style="text-align: right;"> holzbauschweiz </div>		
Carpentiera AFC / Carpentiere AFC		Elemento di parete intelaiata		Foglio valutazione	Pos. 3.1	
Cognome:		Nome:		Nr. candidato/a:	Data:	
Costruzione	1	Altezza destra e sinistra	1088 / 1088	+/-1mm = 1 P. cad., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		2
	2	Larghezza sopra e sotto	1140 / 1140	+/-1mm = 1 P. cad., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		2
	3	4 angoli esterni	in linea esterno e interno	Ovunque +/-1 mm = 2 P., a tratti fino a +/- 2 mm = 1 P., a tratti di più = 0 P.		2
	4	Rientranza	montante destro girato secondo piano, listone 60/60-mm filo interno	+/- 1 mm e secondo piano = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più o errato = 0 P.		1
	5	Apertura	4 x 500 (ob./unt./li./re.)	+/-1 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		2
	6	Montante e traversa	filo parete, lunghezza esatta	Ovunque +/-1 mm = 2 P., a tratti fino a +/- 2 mm = 1 P., a tratti di più = 0 P.		2
	7	Avvitamento	avvitamento sensato, ca. 2pz/raccordo, teste a filo +0 /-2 mm	Completo e ben eseguito = 2 P., piccoli difetti = 1 P., difetti importanti = 0 P.	13	2
Rivestimento	8	Lunghezza e larghezza OSB	3 x filo struttura, 1 x rientranza 60	+/-1 mm = 0.5 P. per lato, di più = 0 P.		2
	9	Ritaglio finestra	4 x filo struttura	+/-1 mm = 0.5 P. per lato, di più = 0 P.		2
	10	Angolo retto OSB	misurare 2 diagonali, nessuna differenza	Differenza fino a 2 mm = 2 P., fino a 4 mm = 1 P., di più = 0 P.		2
	11	Avvitamento OSB	viti avvitate in modo corretto	Pulito, regolare (a occhio) = 1 P., irregolare = 0.5 P., malfatto = 0 P.		1
	12	Distanza viti OSB	a sufficienza per stabilizzazione parete	Fino a max. 200 mm = 1 P., fino a 300 mm = 0.5 P., di più = 0 P.	8	1
Installazioni elettriche	13	Ritaglio cassetta elettrica, posizione	destra 118 / sopra 303	+/-4 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		1
	14	Tubo corrugato, posizione foro	destra 640 / sotto 214	+/-4 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		1
	15	Montaggio tubo	curva non troppo stretta, ma senza oltrepassare montante centrale	Tubo montato correttamente = 2 P., a tratti = 1 P., non montato o strozzato = 0 P.		2
	16	Sigillazione OSB	cassetta e tubo sigillati con nastro o simile	Funzionale, ermetico = 1P., malfatto, ev. buchi = je 0.5 P., insufficiente = 0 P.		2
	17	Sigillazione tubo-cassetta	tubo sigillato a cassetta con nastro o simile	Funzionale, ermetico = 1P., malfatto, ev. buchi = je 0.5 P., insufficiente = 0 P.	7	1
Totale					28	
PES 1				PES 2		