

PQ 2018 / Note		F R E + C E M	FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE	holzbauschweiz
Carpentiere AFC		Dettaglio		Pos. 2.3.2
Nome _____ Cognome _____				Nr Candidato _____
Firma Periti _____				
Esperto 1 _____				
Esperto 2 _____				

ad ogni posizione assegnare un massimo di 10 punti!		ponderazione	punti assegnati	punteggio ricevuto	osservazioni
correttezza dei dettagli (costruzione, montaggio, collegamenti, fiscica, stratigrafia)					60 Punti \triangleq 60%
Sezione B-B, M 1:5					
parete secondo disposizioni	0.5				
sottostruttura, passaggio XPS/fibra	0.4				
barriera vapore raccordata a sottostruttura e a XPS	0.3				
fissaggio parete a CA	0.5				
carta catramata o simile sotto radice parete	0.5				
raccordo OSB-CA	0.3				
raccordo OSB/finestra	0.3				
raccordo OSB/soffitto	0.3				
copriband presso spallette finestra	0.3				
chiusura ermetica tra parete e gronda	0.3				
listonatura d'installazione (sensata) e lastra fibragesso	0.3				
montanti parete 80/140	0.2				
travesse finestra 80/140	0.3				
frontalino con fresata e triangolo di contenimento	0.4				
sgocciolatoio con profilo di lamiera	0.3				
300mm da terra antispruzzi	0.4				
stratigrafia tetto secondo disposizioni	0.4				
Totale correttezza dettagli					

PQ 2018 / Note	F R E + C E M FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE	holzbauschweiz
Carpentiere AFC	Dettaglio	Pos. 2.3.2

Nome	Cognome	Nr Candidato
------	---------	--------------

quotatura, descrizione e stratigrafia		30 Punti \pm 30%
quotatura		
spessori parete: quotatura assoluta e relativa	0.4	<div></div>
spessori tetto: quotatura assoluta e relativa	0.4	<div></div>
frontalino: quotatura assoluta e relative	0.4	<div></div>
spallette finestra: fibra di legno quotatura spessore, lunghezza	0.2	<div></div>
sporgenza gronda (107mm)	0.2	<div></div>
quote d'altezza: Beton -0.150m, travatura +2.456m	0.2	<div></div>
altezza giunto a terro 300mm	0.2	<div></div>
sottostruttura, passaggio XPS/fibra	0.2	<div></div>
descrizione		
legenda stratigrafia tetto	0.4	<div></div>
legenda stratigrafia parete	0.4	<div></div>
Totale quotatura, descrizione e stratigrafia		<div></div>

Qualità / aspetto		10 Punti \pm 10%
aspetto:		
scrittura/calligrafia	0.1	<div></div>
qualità linee	0.1	<div></div>
ordine della quotatura	0.1	<div></div>
tratteggio materiali	0.1	<div></div>
attenzione al dettaglio, pulizia generale	0.2	<div></div>
qualità		
difficoltà: esercizio completo, secondo le disposizioni	0.2	<div></div>
costruzione: efficace, realizzabile	0.2	<div></div>
totale Qualità / aspetto		<div></div>

Totale correttezza dettagli	<div></div>
Totale quotatura, descrizione e stratigrafia	<div></div>
totale Qualità / aspetto	<div></div>
totale 2.3.2	<div></div>
Nota Posizione 2.3.2 arrotondata 0.5	<div></div>